



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10185376
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RUIZ VEGA JOSE PRUDENCIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	31/05/2017 12:20:03 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	ANICAMA YLLESCAS MOISES GUILLERMO	DNI	17899708	01/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	CHAVEZ CASTRO LUIS ALBERTO	DNI	18009891	06/02/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	CRUZADO DIAZ MIGUEL FERNANDO	DNI	27169714	08/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	GAMBOA VILLACORTA LISIDE MARILU	DNI	18139351	09/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:	
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>		
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	Informe técnico:	<p>Fecha de informe: - Comentarios:</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>Fecha de aprobación: - Año inicio - Año fin: -</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de remisión:	<p>Fecha de documento: - Comentarios:</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO. 690-2016-MDH Fecha de aprobación: 29/12/2016 Comentarios: EL POI APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO 690-2016-MDH, CUENTA CON EL VISTO BUENO DE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN UN PRESUPUESTO EN EL PIA.</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	8	0	8	8	8	3	0	5	4	22098771.02	1667793.71	0	3	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO: LA INFORMACION REPORTADA HA SIDO DADA POR LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	49	49	137255.03	122196.49
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	23	23	41329.16	56585.78
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	228	228	97937.26	251486.66
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	1	1	3262.86	3262.86
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	2	2	5562.86	5562.86
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	1	1	2800	2800
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	23	23	41329.16	56585.78
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	235	221	296199	240424
Otros	2	2	1428.49	1428.49

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO: LA PRESENTE INFORMACIÓN , HA SIDO PROPORCIONADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, Y REPORTES DE GASTOS DEL SIAF



4A157663-6925-4159-96EB-5E0463BEAF12

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295218	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 81609 SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	19/05/2014	EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE PRESTA LA I.E. N 81609 SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL DISTRITO DE HUANCHACO	5404211	6428282	AUMENTO DE METRADOS	01/06/2014	31/01/2015	INVERSIÓN	Sí	31/10/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	100	100	100	12980	12980					
	DEMOLICION	Porcentaje	100	100	100	272580	272580					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	93	100	100	418928	418928					
	INICIAL	Porcentaje	100	100	100	469514	469514					
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	12980	12980					
	MOBILIARIO	Porcentaje	100	100	100	285560	285560					
	MODULO 01	Porcentaje	100	100	100	277050	277050					
	MODULO 02	Porcentaje	100	100	100	357764	357764					
	MODULO 03	Porcentaje	100	100	100	583430	583430					
	MODULO 04	Porcentaje	100	100	100	464243	464243					
	MODULO 05	Porcentaje	100	100	100	432873	432873					
OBRAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	100	100	100	1439270	1439270						
SUPERVISION	Porcentaje	37	63	63	142871.46	142871.46						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300740	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL LOTE 1A - MANZANA A DEL SECTOR 6A - CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	25/07/2014	"ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR EN EL MERCADO DEL SECTOR VI-A DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO "	367936	496888	LOS BENEFICIARIOS SOLICITAN LA MODIFICACION DEL PROYECTO, CONSIDERANDO MAYOR CANTIDAD DE CERCO PERIMETRICO Y MAYOR NUMERO DE AREA DE PUESTOS DE MERCADO, ASI COMO ILUMINACION.	01/01/2015	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	15/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	100	294944.16	294944.16	294944.16	294944.16			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	10000	10000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	86	100	100	29994.42	29994.42			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	17999.06	17999.06			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	14997.21	14997.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

303824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	11/07/2016	EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO Y LAS BRISAS DEL MAR - DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2766628	3017960	MAYOR EXACTITUD EN LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN A OCTUBRE 2,016. EL EXPEDIENTE CONTEMPLA LA INCLUSIÓN DE LA PARTIDA SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10(22.9)KV PARA POZO DE BOMBEO, PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD Y GARANTÍA	01/09/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	15/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	48	48	47250	47250					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306889	CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN EN EL TRAMO DE LAS INTERSECCIONES DE LA AV. MIGUEL GRAU ¿ CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y AV. MIGUEL GRAU ¿ CALLE GARCILASO DE LA VEGA, EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	27/11/2014	EXISTENCIA DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA AV. MIGUEL GRAU ¿ CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y LA AV. MIGUEL GRAU - CALLE GARCILASO DE LA VEGA EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO ¿ DISTRITO DE HUANCHACO.	439633	207153	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	01/01/2015	31/03/2015	INVERSIÓN	Sí	31/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	43	43	147322.14	147322.14			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310634	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. LA MOLINA, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	29/01/2015	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL AA.HH LA MOLINA	2036747	2853089	"SE CONSIDERO PARTE DE LA POBLACIÓN QUE DURANTE EL PERFIL NO SE INCLUYÓ. EL RESERVORIO EXISTENTE NO ABASTECERÍA SE CONSIDERO UNO. EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES ORIGINO ADQUIRIE NUEVOS. SECONSIDER O SISTEMAS ELECTROMECA NÍCOS Y AUTOMATIZA CION DEL AGUA POTABLE COMO DE CLORACIÓN Y OTROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	02/02/2014	31/05/2014	INVERSIÓN	SÍ	31/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION - MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	7	7	5750	5750			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2291561	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA Y TALLER DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	22/09/2015	SUFICIENTE Y ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y TALLER DE MAESTRANZA EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACIÓN DE LOS CCPP DEL DISTRITO DE HUANCHACO	6420959	6420959	EN EL PIP NO SE CONSIDERÓ LA REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, EXPONIENDO A LOS REFERIDOS BIENES AL RIESGO DE INCREMENTAR SU DETERIORO A UN ESTADO QUE TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE NO PERMITA UNA REPOTENCIACIÓN, MAS AUN CONSIDERANDO QUE ALGUNOS SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS HACE VARIOS MESES.	01/09/2015	30/06/2016	INVERSIÓN	Sí	18/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MECÁNICA GENERAL MAESTRANZA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	BUENA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y OTRAS AFINES NECESARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	Porcentaje	2	40	40	2403891.64	2403891.64			
	ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL TÉCNICO Y OPERARIOS EN LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL TALLER Y MAQUINARIA PESADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO 1: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA	Porcentaje	0	31	31	2500	2500			
	ESTUDIO DEFINITIVO 2: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TALLER	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE Y MODERNO EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MECÁNICA GENERAL MAESTRANZA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2293128	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES ATAHUALPA, MANCO CAPAC Y EL PASAJE LOS KISOS DEL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		23/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES ATAHUALPA, MANCO CAPAC Y EL PASAJE KISOS DEL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DEL DISTRITO DE HUANCHACO		201943	270305	SE JUSTIFICA A QUE SE DEBÍA COMPLETAR LA TRANSITABILIDAD PEATONAL CON EL ORNATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PÉRGOLA. LA DIFERENCIA		01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	258806	258778.09								
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	11500	11500								
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301334	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N 81766 DEL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	20/11/2015	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. N 81766 EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	3875766	3170444.52	EN EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA PRECISADO LOS PLANOS CON MAYORES DETALLE, POR LO QUE SE HANSINCERADO LOS METRADOS Y COSTOS UNITARIOS CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO PRESENTADO EN EL PERFIL.	31/01/2015	31/07/2015	INVERSIÓN	SÍ	27/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	AMBIENTES PEDAGÓGICOS Y COMPLEMENTARIOS SUFICIENTES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ADECUADOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	ARTICULADOS CONOCIMIENTOS EN METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	50000	50000				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2305628	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/11/2015	ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DE HUANCHACO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	1621183	1621183	NO TIENE VARIACION	01/07/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	15/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO DE HUANCHACO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE HUANCHACO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: DOCUMENTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	83	83	30000	30000				HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2310037	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/11/2015	ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DE HUANCHACO PARA LA PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES YO ANTROPICOS	1621183			01/11/2015	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Porcentaje	0	1	1	19000	19000			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328980	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS AVENIDAS CAJAMARCA, LAS PALMERAS, LA PAZ Y LA MAR EN EL SECTOR II DEL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS AVENIDAS CAJAMARCA, LAS PALMERAS, LA PAZ Y LA MAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS	3602761	3973256	MAYOR EXACTITUD EN LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, DEBIDO A LA ACTUALIZACION	01/01/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	Sí	15/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	44	44	31500	31500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MURO DE CONTENCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SARDINELES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332512	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES EL TRIUNFO, RETAMAS, HUANCHACO, LOS CIPRECES, LOS SAUCES, LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS, LAS BEGONIAS, EL PASAJE LOS GERANIOS Y 04 DE JUNIO EN EL SECTOR II DEL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	14/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR II DEL AA.HH. LAS LOMAS	5506985	5040136	MAYOR EXACTITUD EN LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN	01/12/2016	31/05/2017	INVERSIÓN	Sí	31/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	28	28	18000	18000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MURO DE CONTENCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MURO DE CONTENCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PAVIMENTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SARDINELES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334048	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N 81714 SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/11/2016	EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. 81714 SEÑOR DE LOS MILAGROS	9180277	9458448	MAYOR EXACTITUD EN LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN	01/10/2016	31/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	33	33	31500	31500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION DEL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: