



A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	17971786
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GARCIA CASTILLO ESTAY ROBERT
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	01/05/2021 10:12:38 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	GARCIA HERRERA YADIRA ROSSMERY	DNI	43960875	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	MONDRAGON BENITES EMERSON BRIAN	DNI	70376686	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	OLIVRY CORTEZ JEAN PIERRE	DNI	18216891	02/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	VASQUEZ SANCHEZ CLARICSA DEL PILAR	DNI	46080392	01/09/2019	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b></p>	Comentarios:				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b>  <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b></p>					
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b></p>	Informe técnico:	Fecha de informe:	-	Comentarios:	<p>SE ENCUENTRA REMITIDO A NUESTRA RESIDENTE DE CEPLAN ING. LLENY GARCIA FLORES QUIEN YA LE DIO SU VISTO BUENO Y LO ELEVO A SU SUPERVISOR, EL INFORME TECNICO DE CEPLAN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO POR PARTE DE CEPLAN, DEBIDO A QUE YA SE REMITIO PARA QUE PASE POR SUS FILTROS</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b></p>	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	Documento de remisión:	Fecha de documento:	-	Comentarios:	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	Documento de aprobación:	R.A. N°552-2020-MDH	Fecha de aprobación:	30/12/2020	Comentarios:

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
 PEI: Plan Estratégico Institucional  
 POI: Plan Operativo Institucional  
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDL. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. El Informe Técnico es emitido de manera obligatoria por el CEFUN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollan los mismos.

A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245



A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE VISITAS VALIDADAS PARA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN MENORES DE 01 AÑO	Unidad	60	2019	4615	4615	4615	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE CAMPAÑAS, EVENTOS Y FERIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA	Unidad			432	432	432	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - SERENZAGO	Unidad			474	474	474	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	0.08				GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS	Unidad			10	9	9	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL	0.08				GERENCIA DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VOLUMEN LOS RESIDUOS SOLIDOS NO REUTILIZABLES QUE SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO DE HUANCHACO	Porcentaje	60	2020	60	60	60	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	0.12				GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ALCALDIA, GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje			70	70	70	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

7	FORTALECER Y MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>	
	PORCENTAJE DE COMERCIANTES FORMALES REGISTRADOS EN EL DISTRITO	Porcentaje			80	80	80	1			

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>		
8	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>	
	NUMERO DE OPERADORES TURISTICOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y ACREDITADOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO	Unidad			20	20	20	1			

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>		
9	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>	
	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD VIAL	Unidad	200	2019	50	50	50	1			

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>		
10	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE HUANCHACO			0.08		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUMERO DE INSTRUMENTOS CON ENFOQUE DE GESTION RIESGOS	Unidad	1	2019	1	1	1	1	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
11	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.08			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE PREDIOS INTERVENIDOS	Unidad	700	2019	400	400	400	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
12	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE HUANCHACO	0.08			GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE DEPORTES	Porcentaje	60	2019	70	70	70	1			

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	1	1	1	0	0	0	59174.44	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	3	0	11	14	14	5	0	8	8	30220385.49	6213849.03	0	6	80000	30	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**





A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	25	23	864568.36	874388.80
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	86	86	1823428.85	1890208.35
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	154	144	3428284.80	3339152.94
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	1	0	104925
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	103	72	1854271.32	1628163.39
Otros	2	2	19141.88	19141.88

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



A30267AA-DB90-4F68-BDD7-69C30EA2F245

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342926	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL EN LA MANZANA 40A LOTE 1 SECTOR III DEL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	30/12/2015	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3646223	1088740	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	30/11/2015	30/12/2021	INVERSIÓN	Sí	17/12/2019	15/03/2020
<b>COMPONENTES</b>	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Unidad	23.12	100	97.18	779293.22	757297.22	SE REALIZO LOS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZÓ LOS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZO LOS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2193480	CREACION DEL SERVICIO VIAL EN LAS AVENIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, INDUSTRIAL Y CALLE SAN MARTIN DE LOS SECTORES I, IV, V, VI-A Y PUEBLO JOVEN EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	31/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL SECTOR II EN EL AA.HH. LAS LOMAS	9530941	11730854	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	06/09/2016	14/10/2016	INVERSIÓN	Sí	19/12/2020	16/06/2021
<b>COMPONENTES</b>	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE VEREDAS, PISTAS SEÑALIZACIÓN, SARDINELES	Unidad	0	0.85	1.28	67190.03	100719.94	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2197112	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR VI C.MZ. P.LT. 1 CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/06/2014	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	413159	835010	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	09/05/2014	10/06/2014	INVERSIÓN	Sí	20/12/2019	18/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INDRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	10.49	100	94.37	693458.58	693458.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246142	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTISUSOS EN EL SECTOR VI-C MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	21/07/2014	AECUDA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	411545	467902	ACTULIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	21/06/2014	21/07/2014	INVERSIÓN	Sí	28/12/2020	27/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LOSA MULTIUSOS, ADERA ADMINISTRATIVAS, CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	10.50	13.60	38845.34	50291.28					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246148	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA MANZANA 13 LOTE 01 DEL AA.HH. NUEVO PARAISO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	21/07/2014	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	424574	1808597	ACTULIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	18/06/2014	18/06/2014	INVERSIÓN	Sí	17/12/2019	15/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	17.74	100	97.57	781879.34	762862.43					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443023	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICO EN LA MZ.40 LT.30 SECTOR II DEL centro poblado VICTOR RAUL haya de la torre DEL DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	05/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA, EN LA MZ. 40. LT.30, SECTOR II DEL C.P. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ¿ DISTRITO DE HUANCHACO	832590	1015438	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/03/2019	01/04/2019	INVERSIÓN	Sí	04/11/2020	01/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO. - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE ADOQUÍN DE CONCRETO. - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE PIEDRA LAJA. - CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO. - INSTALACIÓN DE BANCAS. - INSTALACIÓN DE POSTES DE ILUMINACIÓN. - CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (CISTERNA, TACHOS DE BASURA Y SIST. DE RIEGO) - HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES (INCLUYE SEMBRADO DE ÁRBOLES) - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	57.69	63.10	509611.67	557364.16	NINGUNO-LA OBRA SE ENCONTRO ADELANTADA	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2446454	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	03/05/2019	ADECUADAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	98985	175814	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	03/04/2019	03/05/2019	INVERSIÓN	Sí	17/09/2020	16/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	0	100	95.88	143846.76	137920.07	SE REALIZÓ LAS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZÓ LAS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZÓ LAS ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2446469	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR SAN CARLOS II EN LA LOCALIDAD HUANCHAQUITO BAJO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	03/05/2019	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	115675	155282	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	03/04/2019	03/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	17/09/2020	16/10/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	0	100	98.20	125381.18	123130.92	SE PRESENTÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE PRESENTÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE PRESENTÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457539	MEJORAMIENTO DE LA GARITA DE CONTROL EN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	09/08/2019	ADECUADA INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA EL CONTROL VEHICULA	124611	124611		09/07/2019	09/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/01/2020	02/02/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	98.81	88176	87129.10	SE REALIZÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES	SE REALIZÓ ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2469111	RENOVACION DE PARQUE; EN EL(LA) PARQUE INFANTIL DEL SECTOR VILLA AEROPUERTO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	12/11/2019	ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	33500	34356	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	12/10/2019	12/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2020	28/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	Unidad	0	100	100	34500	34500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472815	CREACION DE PÓRTICO EN LA ENTRADA DEL MUELLE DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	11/12/2019	MEJORES CONDICIONES PARA LOS VISITANTES QUE ACUDEN AL MUELLE DE HUANCHACO	62844	64174	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE	11/11/2019	11/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	22/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PORTICO DE MADERA	Unidad	0	0	0	0	0					

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.  
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: